

АКТ № 5 «Проведение проверки целевого использования бюджетных средств»

АКТ № 5 «Проведение проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры»

Цель контрольного мероприятия: обеспечение финансового контроля целевого использования бюджетных средств, соблюдения действующего федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления получателем бюджетных средств администрацией Угянского сельского поселения, определение достоверности бюджетной отчетности.

Объект контроля: Администрация Угянского сельского поселения (далее по тексту - администрация) ИНН: 3607001346
Проверяемый период: 2014 год

Состав ответственных исполнителей: ведущий консультант финансового отдела Колядина М.В., ведущий консультант финансового отдела Виниченко Л.Н.

Должностные лица: глава администрации Угянского сельского поселения Захарова Н.А., главный бухгалтер Шестопалова А.В.

Сроки проведения проверки: 23.11.2015 г.-25.11.2015 г.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее: согласно федеральному закону РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, отраженных в Протоколе подведения итогов электронного аукциона от 02.07.2014 г. № 013130002101400050-0212973-02, между администрацией Угянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района, в лице главы администрации Захаровой Надежды Александровны, и обществом с ограниченной ответственностью «Инвестдорсервис», в лице директора Мелещенко Константина Леонидовича, 17.07.2014 г. был заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Устройство тротуаров по ул.Железнодорожная пос.Подлесный Угянского сельского поселения Верхнехавского района Воронежской области» на сумму 3 225 761,10 рублей (Три миллиона двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 10 копеек). Срок выполнения работ до 15.08.2014 г., срок оплаты по контракту: до 31.12.2014 г. по мере поступления средств из областного бюджета. В бюджет администрации Угянского сельского поселения согласно платежного поручения № 14108 от 12.11.2014 г. поступили средства из областного бюджета в сумме 3 064 473 рублей (Три миллиона шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят

три рубля). Работы по контракту выполнены качественно и в срок. Платежным поручением № 325975 от 17.11.2014 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестдорсервис» перечислены средства областного бюджета в сумме 3 064 473,00 рублей; и платежным поручением № 46377 от 23.09.2014 г. средства местного бюджета в сумме 161 288,10 рублей на основании предоставленного акта по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» № 1 от 15.08.2014 г.

С актом ознакомлены:

Глава администрации Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района


_____ Н.А.Захарова

Главный бухгалтер администрации Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района



_____ А.В.Шестопалова

Ведущий консультант финансового отдела администрации Верхнехавского муниципального района


_____ М.В.Колядина

Ведущий консультант финансового отдела администрации Верхнехавского муниципального района


_____ Л.Н.Виниченко

Один экземпляр акта получил:  26.11.2015 г.
Шестопалова А.В.