

## **АКТ № 2 «Проведение проверки целевого использования бюджетных средств»**

АКТ № 2 «Проведение проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на устройство автомобильной стоянки в с.Углянец Верхнехавского района»

Цель контрольного мероприятия: обеспечение финансового контроля целевого использования бюджетных средств, соблюдения действующего федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления получателем бюджетных средств администрацией Угянского сельского поселения, определение достоверности бюджетной отчетности.

Объект контроля: Администрация Угянского сельского поселения (далее по тексту - администрация)

ИНН: 3607001346

Проверяемый период: 2016 год

Состав ответственных исполнителей: ведущий консультант финансового отдела Колядина М.В., ведущий консультант финансового отдела Виниченко Л.Н.

Должностные лица: глава администрации Угянского сельского поселения Захарова Н.А., главный бухгалтер Шестопалова А.В.

Сроки проведения проверки: 01.03.2017 г.-06.03.2017 г.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее: согласно федеральному закону РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, отраженных в Протоколе подведения итогов электронного аукциона от 05.08.2016 г. № 0131300021016000016-3, между администрацией Угянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района, в лице главы администрации Захаровой Надежды Александровны, и обществом с ограниченной ответственностью «АкваСтрой», в лице директора Синюгина Сергея Сергеевича, был заключен муниципальный контракт № 0131300021016000016-0212973-01 от 16.08.2016 г. на выполнение работ по устройству автомобильной стоянки по адресу: 396130, Воронежская область, Верхнехавский район, с.Углянец, ул.Ломоносова на сумму 457 667,50 рублей (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек). Источник финансирования- дорожный фонд администрации Угянского сельского поселения. Срок выполнения работ по контракту до 22.08.2016 г., срок оплаты по контракту: до 31.12.2016 г. Работы по контракту выполнены качественно и в срок. Платежным поручением № 93681 от 31.08.2016 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Аква-Строй» перечислены

денежные средства в сумме 457 667,50 рублей на основании предоставленного акта по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» № 1 от 22.08.2016 г. и акта по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» № 1 от 22.08.2016 г.

Копии документов прилагаются.

- 1) По данным контрольного мероприятия нарушений не выявлено
- 2) Обеспечено соблюдение эффективного использования бюджетных средств

С актом ознакомлены:

Глава администрации Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района

  
\_\_\_\_\_ Н.А.Захарова

Главный бухгалтер администрации Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района

  
\_\_\_\_\_ А.В.Шестопалова

Ведущий консультант финансового отдела администрации Верхнехавского муниципального района

  
\_\_\_\_\_ М.В.Колядина

Ведущий консультант финансового отдела администрации Верхнехавского муниципального района

  
\_\_\_\_\_ Л.Н.Виниченко

Один экземпляр акта получил:   
\_\_\_\_\_ Шестопалова А.В.  
07.03.2017 г.